

HARMONOGRAM PRACÍ - CELKOVÝ
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - ČÁST "C"

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Dokončená práce v %
1	Předání staveniště	0 dny	4.11. 13	4.11. 13	100%
2	Všeobecné položky	434 dny	4.11. 13	3.7. 15	42%
3	*1. milník pro vyhotovení RDS*	0 dny	31.1. 14	31.1. 14	0%
4	*2. milník pro vyhotovení RDS*	0 dny	30.5. 14	30.5. 14	0%
5	Zahájení přípravných prací na všech podprojektech 39.2 - 39.8 (vytýčení, sondování, pasport)	0 dny	4.11. 13	4.11. 13	0%
6	**39.3 - Splašková kanalizace Sladské**	331 dny	24.3. 14	30.6. 15	4%
7	DSO 39.3-01.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A	70 dny	9.4. 14	16.7. 14	15%
8	**DSO 39.3-01.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY A1, A2**	84 dny	24.3. 14	18.7. 14	22%
9	A1	70 dny	24.3. 14	30.6. 14	26%
10	A2	14 dny	30.6. 14	18.7. 14	0%
11	DSO 39.3-01.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY A3, A3-1, A3-1-1	47 dny	16.7. 14	19.9. 14	0%
12	DSO 39.3-01.4 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY A4	15 dny	19.9. 14	10.10. 14	0%
13	DSO 39.3-01.5 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B, B1	18 dny	10.10. 14	5.11. 14	0%
14	DSO 39.3-01.6 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C, C1	22 dny	5.11. 14	5.12. 14	0%
15	DSO 39.3-02.1 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A	65 dny	10.4. 14	10.7. 14	0%
16	**DSO 39.3-02.2 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A1, A2**	78 dny	24.3. 14	10.7. 14	0%
17	A1	30 dny	24.3. 14	5.5. 14	0%
18	A2	8 dny	30.6. 14	10.7. 14	0%
19	DSO 39.3-02.3 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A3, A3-1, A3-1-1	43 dny	18.7. 14	17.9. 14	0%
20	DSO 39.3-02.4 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A4	5 dny	3.10. 14	10.10. 14	0%
21	DSO 39.3-02.5 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B, B1	14 dny	13.10. 14	31.10. 14	0%
22	DSO 39.3-02.6 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA C, C1	22 dny	10.11. 14	10.12. 14	0%
23	DSO 39.3-03.1 ČERPACÍ STANICE ČS1 - STAVEBNÍ ČÁST	40 dny	26.9. 14	21.11. 14	0%
24	DSO 39.3-04.1 ČERPACÍ STANICE ČS2 - STAVEBNÍ ČÁST	40 dny	2.9. 14	28.10. 14	0%
25	DSO 39.3-04.2 ČERPACÍ STANICE ČS2 - TRUBNÍ ROZVODY	20 dny	21.10. 14	18.11. 14	0%
26	SO 39.3-05 VÝTLAK V1	11 dny	5.11. 14	20.11. 14	0%
27	SO 39.3-06 VÝTLAK V2	11 dny	10.10. 14	27.10. 14	0%
28	DSO 39.3-07.1 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A	17 dny	1.4. 15	24.4. 15	0%
29	DSO 39.3-07.2 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A1, A2	10 dny	22.4. 15	6.5. 15	0%
30	DSO 39.3-07.3 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A3, A3-1, A3-1-1	10 dny	4.5. 15	18.5. 15	0%
31	DSO 39.3-07.4 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A4	10 dny	14.5. 15	28.5. 15	0%
32	DSO 39.3-07.5 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA B, B1	10 dny	26.5. 15	9.6. 15	0%
33	DSO 39.3-07.6 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA C, C1	17 dny	5.6. 15	30.6. 15	0%
34	DSO 39.3-07.7 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - VÝTLAK V1	17 dny	5.6. 15	30.6. 15	0%
35	DSO 39.3-07.8 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - VÝTLAK V2	10 dny	26.5. 15	9.6. 15	0%
36	DSO 39.3-08.1 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA KABELU NN	7 dny	16.4. 14	25.4. 14	0%
37	SO 39.3-9 PŘÍPOJKA NN PRO ČS1	14 dny	3.11. 14	21.11. 14	0%
38	SO 39.3-10 PŘÍPOJKA NN PRO ČS2	14 dny	8.10. 14	28.10. 14	0%
39	PS 39.3-01 ČERPACÍ STANICE ČS1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	21.11. 14	16.1. 15	0%
40	PS 39.3-02 ČERPACÍ STANICE ČS2 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	28.10. 14	23.12. 14	0%
41	PS 39.3-03 ČERPACÍ STANICE ČS1 - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	40 dny	21.11. 14	16.1. 15	0%
42	PS 39.3-04 ČERPACÍ STANICE ČS2 - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	40 dny	28.10. 14	23.12. 14	0%
43	PS 39.3-06 ČERPACÍ STANICE ČS1 - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	40 dny	21.11. 14	16.1. 15	0%
44	PS 39.3-07 ČERPACÍ STANICE ČS2 - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	40 dny	28.10. 14	23.12. 14	0%
45	**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	18 dny	11.5. 15	3.6. 15	0%
46	DSO 39.3.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SLADSKÉ - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE	18 dny	11.5. 15	3.6. 15	0%
47	**39.4 - Splašková kanalizace Horní Paseky**	98 dny	1.4. 14	15.8. 14	3%
48	DSO 39.4-02.1 GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B	60 dny	1.4. 14	24.6. 14	7%
49	DSO 39.4-02.2 GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A-2	26 dny	27.5. 14	2.7. 14	0%
50	DSO 39.4-02.3 GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-1	10 dny	2.7. 14	16.7. 14	0%
51	DSO 39.4-02.4 GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-2	9 dny	16.7. 14	29.7. 14	21%
52	DSO 39.4-02.5 GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-3	3 dny	29.7. 14	1.8. 14	0%
53	DSO 39.4-02.6 GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-4	10 dny	1.8. 14	15.8. 14	0%
54	SO 39.4-03 KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ	95 dny	1.4. 14	12.8. 14	0%
55	**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	29 dny	23.3. 15	1.5. 15	0%
56	DSO 39.4.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORNÍ PASEKY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE	29 dny	23.3. 15	1.5. 15	0%
57	**39.5 - Splašková kanalizace Dolní Paseky**	345 dny	10.3. 14	6.7. 15	3%
58	DSO 39.5-01.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A, A-1, A-2, A-3, A4, A-4.1, A-5, A-6	100 dny	7.7. 14	24.11. 14	0%
59	DSO 39.5-01.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B, B2, B2-1,, B-4, B-5, B-6, B-7, B-7.1,B-8, B9, B9-1, B-11, B-12	160 dny	8.4. 14	18.11. 14	26%
60	DSO 39.5-01.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-3, B-3.1, B-3.2, B-3.3	40 dny	18.11. 14	13.1. 15	0%
61	DSO 39.5-01.4 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA B-10, B-10.1, B-10.2	60 dny	9.2. 15	4.5. 15	0%
62	DSO 39.5-01.5 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C	8 dny	13.1. 15	23.1. 15	0%
63	DSO 39.5-01.6 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA F, F-1, F-3, F-4	55 dny	24.11. 14	9.2. 15	0%
64	DSO 39.5-02.1 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A, A-1, A-2, A-3, A4, A-4.1, A-5, A-6	100 dny	10.7. 14	27.11. 14	0%
65	DSO 39.5-02.2 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B, B2, B2-1,, B-4, B-5, B-6, B-7, B-7.1,B-8, B9, B9-1, B-11, B-12	160 dny	11.4. 14	21.11. 14	0%
66	DSO 39.5-02.3 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B-3, B-3.1, B-3.2, B-3.3	40 dny	21.11. 14	16.1. 15	0%
67	DSO 39.5-02.4 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B-10, B-10.1, B-10.2	60 dny	11.2. 15	6.5. 15	0%
68	DSO 39.5-02.5 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA C	8 dny	15.1. 15	27.1. 15	0%
69	DSO 39.5-02.6 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA F, F-1, F-3, F-4	55 dny	27.11. 14	12.2. 15	0%
70	SO 39.5-03 OPRAVY KOMUNIKACÍ I., II., III. TŘÍDY	9 dny	1.4. 15	14.4. 15	0%
71	DSO 39.5-04.1 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA A, A-1, A-2, A-3, A4, A-4.1, A-5, A-6	15 dny	14.4. 15	5.5. 15	0%
72	DSO 39.5-04.2 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA B, B2, B2-1,, B-4, B-5, B-6, B-7, B-7.1,B-8, B9, B9-1, B-11, B-12	16 dny	5.5. 15	27.5. 15	0%
73	DSO 39.5-04.3 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA B-3, B-3.1, B-3.2, B-3.3	4 dny	27.5. 15	2.6. 15	0%
74	DSO 39.5-04.4 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA B-10, B-10.1, B-10.2	10 dny	2.6. 15	16.6. 15	0%
75	DSO 39.5-04.5 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA C	3 dny	16.6. 15	19.6. 15	0%
76	DSO 39.5-04.6 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA F, F-1, F-3, F-4	11 dny	19.6. 15	6.7. 15	0%
77	SO 39.5-05 ČERPACÍ STANICE ČS 1- STAVEBNÍ ČÁST	40 dny	12.5. 14	7.7. 14	0%
78	SO 39.5-06 ČERPACÍ STANICE ČS 2- STAVEBNÍ ČÁST	30 dny	28.7. 14	8.9. 14	0%
79	SO 39.5-07 VÝTLAK V1	8 dny	1.9. 14	11.9. 14	0%
80	SO 39.5-08 VÝTLAK V2	3 dny	1.7. 14	4.7. 14	0%
81	SO 39.5-09 PŘÍPOJKA NN PRO ČS 1	14 dny	17.6. 14	7.7. 14	0%
82	SO 39.5-10 PŘÍPOJKA NN PRO ČS 2	14 dny	19.8. 14	8.9. 14	0%
83	**DSO 39.5-11.1 PŘELOŽKY VODOVODU**	78 dny	10.3. 14	26.6. 14	0%
84	PŘELOŽKA VODOVODU PV39.5-1 (STOKA B)	14 dny	19.3. 14	8.4. 14	0%
85	PŘELOŽKA VODOVODU PV39.5-2 (STOKA B-2)	14 dny	10.3. 14	28.3. 14	0%
86	PŘELOŽKA VODOVODU PV39.5-3 (STOKA A-4.1)	14 dny	6.6. 14	26.6. 14	0%
87	**DSO 39.5-11.2 PŘELOŽKY PLYNOVODU**	150 dny	17.6. 14	13.1. 15	0%
88	PŘELOŽKA PLYNOVODU PP39.5-1 (STOKA A-2)	14 dny	17.6. 14	7.7. 14	0%
89	PŘELOŽKA PLYNOVODU PP39.5-2 (STOKA C)	14 dny	24.12. 14	13.1. 15	0%
90	**DSO 39.5-11.3 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ**	170 dny	25.3. 14	18.11. 14	0%
91	1 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ (STOKA B6 + B7)	10 dny	25.3. 14	8.4. 14	0%
92	2 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ (STOKA B3.1)	7 dny	7.11. 14	18.11. 14	0%
93	3 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ (STOKA B2)	7 dny	28.3. 14	8.4. 14	0%
94	4 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ (STOKA A4.1)	7 dny	26.6. 14	7.7. 14	0%
95	**DSO 39.5-11.4 PŘELOŽKY KANALIZACE**	68 dny	2.4. 14	7.7. 14	0%
96	PŘELOŽKA KANALIZACE PK39.5-1 (STOKA A-6)	5 dny	30.6. 14	7.7. 14	0%
97	PŘELOŽKA KANALIZACE PK39.5-2 (STOKA B-11)	7 dny	2.4. 14	11.4. 14	0%
98	PS 39.5-01 ČERPACÍ STANICE ČS 1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	25.7. 14	19.9. 14	0%
99	PS 39.5-02 ČERPACÍ STANICE ČS 2 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	8.9. 14	3.11. 14	0%
100	PS 39.5-03 ČERPACÍ STANICE ČS 1 - ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	25.7. 14	19.9. 14	0%
101	PS 39.5-04 ČERPACÍ STANICE ČS 2 - ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	8.9. 14	3.11. 14	0%
102	PS 39.5-05 ČERPACÍ STANICE ČS 1 - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	40 dny	25.7. 14	19.9. 14	0%
103	PS 39.5-06 ČERPACÍ STANICE ČS 2 - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	40 dny	8.9. 14	3.11. 14	0%
104	**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	42 dny	1.4. 15	29.5. 15	0%
105	DSO 39.5.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOLNÍ PASEKY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE	42 dny	1.4. 15	29.5. 15	0%
106	**39.6 - Splašková kanalizace Bučiska**	160.25 dny	24.2. 14	6.10. 14	12%
107	SO 39.6-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	60 dny	17.3. 14	7.7. 14	36%
108	SO 39.6-02 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	80 dny	17.3. 14	7.7. 14	20%
109	SO 39.6-03 ČERPACÍ STANICE BUČISKA	30 dny	16.6. 14	28.7. 14	0%
110	SO 39.6-04 VÝTLAK BUČISKA	20 dny	24.2. 14	24.3. 14	0%
111	SO 39.6-05 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE	20 dny	28.7. 14	25.8. 14	0%
112	SO 39.6-06 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH	20 dny	1.9. 14	26.9. 14	0%
113	SO 39.6-07 PŘÍPOJKA NN PRO ČS BUČISKA	14 dny	8.7. 14	28.7. 14	0%
114	PS 39.6-01 ČERPACÍ STANICE BUČISKA - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	11.8. 14	6.10. 14	0%
115	PS 39.6-02 ČERPACÍ STANICE BUČISKA - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	40 dny	11.8. 14	6.10. 14	0%
116	PS 39.6-03 ČERPACÍ STANICE BUČISKA - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	40 dny	11.8. 14	6.10. 14	0%
117	**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	13 dny	3.11. 14	20.11. 14	0%
118	DSO 39.6.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BUČISKA - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE	13 dny	3.11. 14	20.11. 14	0%
119	**39.7 - Splašková kanalizace ul. Ve Včelíně**	60 dny	9.6. 14	1.9. 14	0%
120	SO 39.7-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	60 dny	9.6. 14	1.9. 14	0%
121	**39.8 - Splašková kanalizace místní části Chobot**	81 dny	1.9. 14	23.12. 14	0%
122	SO 39.8-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	45 dny	1.9. 14	3.11. 14	0%



110		SO 39.6-04 VÝTLAK BUČISKA	20 dny	24.2. 14	24.3. 14	0%
111		SO 39.6-05 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE	20 dny	28.7. 14	25.8. 14	0%
112		SO 39.6-06 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH	20 dny	1.9. 14	26.9. 14	0%
113		SO 39.6-07 PŘÍPOJKA NN PRO ČS BUČISKA	14 dny	8.7. 14	28.7. 14	0%
114		PS 39.6-01 ČERPACÍ STANICE BUČISKA - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	11.8. 14	6.10. 14	0%
115		PS 39.6-02 ČERPACÍ STANICE BUČISKA - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	40 dny	11.8. 14	6.10. 14	0%
116		PS 39.6-03 ČERPACÍ STANICE BUČISKA - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	40 dny	11.8. 14	6.10. 14	0%
117		**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	**13 dny**	**3.11. 14**	**20.11. 14**	**0%**
118		DSO 39.6.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BUČISKA - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE	13 dny	3.11. 14	20.11. 14	0%
119		**39.7 - Splašková kanalizace ul. Ve Včelíně**	**60 dny**	**9.6. 14**	**1.9. 14**	**0%**
120		SO 39.7-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	60 dny	9.6. 14	1.9. 14	0%
121		**39.8 - Splašková kanalizace místní části Chobot**	**81 dny**	**1.9. 14**	**23.12. 14**	**0%**
122		SO 39.8-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	45 dny	1.9. 14	3.11. 14	0%
123		SO 39.8-02 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	45 dny	1.9. 14	3.11. 14	0%
124		SO 39.8-03 ČERPACÍ STANICE A VÝTLAK CHOBOT	35 dny	8.9. 14	27.10. 14	0%
125		SO 39.8-04 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE	20 dny	27.10. 14	24.11. 14	0%
126		SO 39.8-05 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH	14 dny	17.10. 14	5.11. 14	0%
127		SO 39.8-06 OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPECH	14 dny	29.9. 14	16.10. 14	0%
128		SO 39.8-07 PŘÍPOJKA NN PRO ČS CHOBOT	14 dny	12.9. 14	2.10. 14	0%
129		PS 39.8-01 ČERPACÍ STANICE CHOBOT - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	27.10. 14	22.12. 14	0%
130		PS 39.8-02 ČERPACÍ STANICE CHOBOT - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	40 dny	27.10. 14	22.12. 14	0%
131		PS 39.8-03 ČERPACÍ STANICE CHOBOT - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	40 dny	27.10. 14	22.12. 14	0%
132		***1. milník 25% provedených prací***	**0 dny**	**30.6. 14**	**30.6. 14**	**0%**
133		***2. milník 50% provedených prací***	**0 dny**	**30.9. 14**	**30.9. 14**	**0%**
134		***3. milník 75% provedených prací***	**0 dny**	**30.4. 15**	**30.4. 15**	**0%**
135		Zahájení přípravných prací na všech podprojektech 49.10 - 49.21 (vytýčení, sondování, pasport)	0 dny	4.11. 13	4.11. 13	0%
136		**49.10 - Kanalizace ul. Nad restaurací Oprchal**	**218 dny**	**1.7. 14**	**1.5. 15**	**0%**
137		**SO 49.10-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**	**49 dny**	**1.7. 14**	**8.9. 14**	**0%**
138		A	10 dny	1.7. 14	15.7. 14	0%
139		B	8 dny	15.7. 14	25.7. 14	0%
140		C	18 dny	28.7. 14	21.8. 14	0%
141		D	9 dny	21.8. 14	3.9. 14	0%
142		E	1 den	25.7. 14	28.7. 14	0%
143		F	3 dny	3.9. 14	8.9. 14	0%
144		SO 49.10-02 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	49 dny	1.7. 14	8.9. 14	0%
145		SO 49.10-03 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	22 dny	1.4. 15	1.5. 15	0%
146		**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	**20 dny**	**1.5. 15**	**29.5. 15**	**0%**
147		DSO 49.10.3-OP KANALIZACE UL. NAD RESTAURACÍ OPRCHAL - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE	20 dny	1.5. 15	29.5. 15	0%
148		**OPČNÍ ČÁST - OSTATNÍ STAVBY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**	**139 dny**	**31.10. 14**	**14.5. 15**	**0%**
149		DSO 49.10.1 Oprchal odvodnění komunikace	43 dny	16.3. 15	14.5. 15	0%
150		DSO 49.10.2 Dešťová Oprchal sběrač D	43 dny	31.10. 14	31.12. 14	0%
151		**49.11 - Kanalizace Valašské Meziříčí - Štěpánov II**	**230 dny**	**1.8. 14**	**19.6. 15**	**0%**
152		**SO 49.11-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**	**86 dny**	**1.8. 14**	**1.12. 14**	**0%**
153		A	8 dny	1.8. 14	13.8. 14	0%
154		A1	17 dny	13.8. 14	5.9. 14	0%
155		A2	21 dny	31.10. 14	1.12. 14	0%
156		A3	10 dny	17.10. 14	31.10. 14	0%
157		A4	30 dny	5.9. 14	17.10. 14	0%
158		SO 49.11-02 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	86 dny	1.8. 14	1.12. 14	0%
159		SO 49.11-03 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	30 dny	8.5. 15	19.6. 15	0%
160		DSO 49.11-04.1 PŘELOŽKA PLYNOVODU	21 dny	31.10. 14	1.12. 14	0%
161		DSO 49.11-04.2 PŘELOŽKA VODOVODU	21 dny	17.9. 14	16.10. 14	0%
162		**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	**25 dny**	**27.5. 15**	**30.6. 15**	**0%**
163		DSO 49.11.1-OP KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ŠTĚPÁNOV II - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE	25 dny	27.5. 15	30.6. 15	0%
164		**49.12 - Kanalizace Valašské Meziříčí - Podlesí, oblast Ulička, Vrchovina**	**179 dny**	**17.3. 14**	**21.11. 14**	**56%**
165		**SO 49.12-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**	**92 dny**	**17.3. 14**	**23.7. 14**	**52%**
166		A	15 dny	2.7. 14	23.7. 14	2%
167		A1	30 dny	21.5. 14	2.7. 14	6%
168		A2	47 dny	17.3. 14	21.5. 14	97%
169		**SO 49.12-02 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY**	**87 dny**	**17.3. 14**	**16.7. 14**	**56%**
170		A	10 dny	2.7. 14	16.7. 14	0%
171		A1	24 dny	21.5. 14	24.6. 14	0%
172		A2	47 dny	17.3. 14	21.5. 14	97%
173		SO 49.12-03 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	14 dny	3.11. 14	21.11. 14	0%
174		DSO 49.12-04.1 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	14 dny	26.5. 14	13.6. 14	2%
175	✓	**DSO 49.12-04.2 PŘELOŽKY VODOVODU**	**36 dny**	**1.4. 14**	**21.5. 14**	**100%**
176	✓	č.1	14 dny	1.4. 14	21.4. 14	100%
177	✓	č.2	14 dny	1.5. 14	21.5. 14	100%
178	✓	č.3	14 dny	1.5. 14	21.5. 14	100%
179		**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	**25 dny**	**1.4. 15**	**6.5. 15**	**0%**
180		DSO 49.12.1-OP KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – PODLESÍ, OBLAST ULIČKA, VRCHOVINA - OPČNÍ ČÁ	25 dny	1.4. 15	6.5. 15	0%
181		**49.13 - Splašková kanalizace Valašské Meziříčí - Vodní ulice**	**219,25 dny**	**11.7. 14**	**14.5. 15**	**0%**
182		**SO 49.13-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**	**44 dny**	**11.7. 14**	**10.9. 14**	**0%**
183		A	24 dny	11.7. 14	13.8. 14	0%
184		B	20 dny	14.8. 14	10.9. 14	0%
185		SO 49.13-02 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	39 dny	11.7. 14	3.9. 14	0%
186		SO 49.13-03 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	14 dny	24.4. 15	14.5. 15	0%
187		**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	**14 dny**	**24.4. 15**	**14.5. 15**	**0%**
188		DSO 49.13.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – VODNÍ ULICE - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIK	14 dny	24.4. 15	14.5. 15	0%
189		**49.14 - Kanalizace Podlesí - Podhájí**	**223,75 dny**	**19.2. 14**	**29.12. 14**	**30%**
190		**SO 49.14-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**	**127 dny**	**19.2. 14**	**15.8. 14**	**40%**
191		S9	62 dny	2.5. 14	29.7. 14	0%
192		S12	8 dny	19.5. 14	29.5. 14	27%
193		S12-1	14 dny	29.5. 14	18.6. 14	0%
194		S9-1	13 dny	29.7. 14	15.8. 14	42%
195	✓	S11	20 dny	19.2. 14	19.3. 14	100%
196	✓	S10	32 dny	19.3. 14	2.5. 14	100%
197		**SO 49.14-02 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY**	**119 dny**	**19.2. 14**	**5.8. 14**	**31%**
198		S9	27 dny	2.5. 14	10.6. 14	0%
199		S12	5 dny	19.5. 14	26.5. 14	0%
200		S12-1	4 dny	29.5. 14	4.6. 14	0%
201		S9-1	5 dny	29.7. 14	5.8. 14	42%
202	✓	S11	4 dny	19.2. 14	25.2. 14	100%
203	✓	S10	11 dny	19.3. 14	3.4. 14	100%
204		SO 49.14-03 ČERPACÍ STANICE PODHÁJÍ - STAVEBNÍ ČÁST	81,5 dny	10.3. 14	1.7. 14	80%
205		SO 49.14-04 VÝTLAK ST12	5 dny	29.5. 14	5.6. 14	0%
206		SO 49.14-05 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	20 dny	2.12. 14	29.12. 14	0%
207		SO 49.14-06 PŘÍPOJKA NN PRO ČS PODHÁJÍ	14 dny	12.6. 14	1.7. 14	0%
208		DSO 49.14-07.1 PŘELOŽKY VODOVODU	14 dny	7.5. 14	27.5. 14	0%
209		DSO 49.14-07.3 CHRÁNIČKA PLYNOVODU - STOKA S9	14 dny	14.5. 14	3.6. 14	0%
210		PS 49.14-01 ČERPACÍ STANICE PODHÁJÍ - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	2.7. 14	26.8. 14	0%
211		PS 49.14-02 ČERPACÍ STANICE PODHÁJÍ - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	40 dny	2.7. 14	26.8. 14	0%
212		PS 49.14-03 ČERPACÍ STANICE PODHÁJÍ - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	40 dny	2.7. 14	26.8. 14	0%
213		**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	**20 dny**	**1.5. 15**	**29.5. 15**	**0%**
214		DSO 49.14.1-OP KANALIZACE PODLESÍ - PODHÁJÍ - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE	20 dny	1.5. 15	29.5. 15	0%
215		**49.15 - Kanalizace Podlesí - Brdky**	**254,75 dny**	**24.1. 14**	**15.1. 15**	**44%**
216		**SO 49.15-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**	**85,75 dny**	**13.2. 14**	**12.6. 14**	**80%**
217		S13	59,5 dny	13.2. 14	12.6. 14	79%
218	✓	S13-1	14 dny	2.5. 14	22.5. 14	100%
219	✓	S13-2	29 dny	24.3. 14	2.5. 14	100%
220		S13-3	12 dny	22.5. 14	9.6. 14	0%
221	✓	S14	9 dny	24.2. 14	7.3. 14	100%
222		**SO 49.15-02 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY**	**80 dny**	**13.2. 14**	**5.6. 14**	**83%**
223		S13	37 dny	13.2. 14	7.4. 14	79%
224	✓	S13-1	10 dny	2.5. 14	16.5. 14	100%
225	✓	S13-2	34 dny	24.3. 14	9.5. 14	100%
226		S13-3	10 dny	22.5. 14	5.6. 14	0%
227	✓	S14	16 dny	24.2. 14	18.3. 14	100%
228		SO 49.15-03 ČERPACÍ STANICE BRDKY - STAVEBNÍ ČÁST	84,75 dny	5.3. 14	1.7. 14	80%
229		SO 49.15-04 VÝTLAK ST14	12 dny	24.2. 14	12.6. 14	50%
230		SO 49.15-05 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	20 dny	19.12. 14	15.1. 15	0%
231		SO 49.15-06 PŘÍPOJKA NN PRO ČS BRDKY	14 dny	12.6. 14	1.7. 14	0%
232		**DSO 49.15-07.1 PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE**	**41 dny**	**21.2. 14**	**21.4. 14**	**0%**
233		č.1 + č.2	20 dny	21.2. 14	21.3. 14	0%
234		č.3	14 dny	1.4. 14	21.4. 14	0%
235		**DSO 49.15-07.2 PŘELOŽKY PODZEMNÍHO VEDENÍ NN**	**29,75 dny**	**2.5. 14**	**12.6. 14**	**0%**
236		č.1	14 dny	2.5. 14	22.5. 14	0%
237		č.2	14 dny	26.5. 14	12.6. 14	0%
238		**DSO 49.15-07.3 PŘELOŽKY KABELU O2**	**67 dny**	**24.1. 14**	**29.4. 14**	**0%**
239		č.1	14 dny	24.1. 14	13.2. 14	0%
240		č.2	14 dny	24.3. 14	11.4. 14	0%
241		č.3	14 dny	9.4. 14	29.4. 14	0%
242		DSO 49.15-07.4 CHRÁNIČKA PLYNOVODU	14 dny	13.2. 14	5.3. 14	0%
243		PS 49.15-01 ČERPACÍ STANICE BRDKY - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	2.7. 14	26.8. 14	0%
244		PS 49.15-02 ČERPACÍ STANICE BRDKY - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	40 dny	2.7. 14	26.8. 14	0%
245		PS 49.15-03 ČERPACÍ STANICE BRDKY - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	40 dny	2.7. 14	26.8. 14	0%
246		**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	**25 dny**	**1.4. 15**	**6.5. 15**	**0%**
247		DSO 49.15.1-OP KANALIZACE PODLESÍ - BRDKY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE	25 dny	1.4. 15	6.5. 15	0%
248		**49.16 - Splašková kanalizace Valašské Meziříčí, místní část Hrachovec - Vichury**	**234 dny**	**12.8. 14**	**6.7. 15**	**0%**
249		**SO 49.16-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**	**87 dny**	**1.9. 14**	**31.12. 14**	**0%**
250		A	56 dny	1.9. 14	18.11. 14	0%

228		SO 49.15-03 ČERPACÍ STANICE BRDKY - STAVEBNÍ ČÁST	84,75 dny	5.3. 14	1.7. 14	80%
229		SO 49.15-04 VÝTLAK ST14	12 dny	24.2. 14	12.6. 14	50%
230		SO 49.15-05 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	20 dny	19.12. 14	15.1. 15	0%
231		SO 49.15-06 PŘÍPOJKA NN PRO ČS BRDKY	14 dny	12.6. 14	1.7. 14	0%
232		**DSO 49.15-07.1 PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE**	**41 dny**	**21.2. 14**	**21.4. 14**	**0%**
233		č.1 + č.2	20 dny	21.2. 14	21.3. 14	0%
234		č.3	14 dny	1.4. 14	21.4. 14	0%
235		**DSO 49.15-07.2 PŘELOŽKY PODZEMNÍHO VEDENÍ NN**	**29,75 dny**	**2.5. 14**	**12.6. 14**	**0%**
236		č.1	14 dny	2.5. 14	22.5. 14	0%
237		č.2	14 dny	26.5. 14	12.6. 14	0%
238		**DSO 49.15-07.3 PŘELOŽKY KABELU O2**	**67 dny**	**24.1. 14**	**29.4. 14**	**0%**
239		č.1	14 dny	24.1. 14	13.2. 14	0%
240		č.2	14 dny	24.3. 14	11.4. 14	0%
241		č.3	14 dny	9.4. 14	29.4. 14	0%
242		DSO 49.15-07.4 CHRÁNIČKA PLYNOVODU	14 dny	13.2. 14	5.3. 14	0%
243		PS 49.15-01 ČERPACÍ STANICE BRDKY - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	40 dny	2.7. 14	26.8. 14	0%
244		PS 49.15-02 ČERPACÍ STANICE BRDKY - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	40 dny	2.7. 14	26.8. 14	0%
245		PS 49.15-03 ČERPACÍ STANICE BRDKY - DÁLKOVÝ PŘENOS DAT	40 dny	2.7. 14	26.8. 14	0%
246		**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	**25 dny**	**1.4. 15**	**6.5. 15**	**0%**
247		DSO 49.15.1-OP KANALIZACE PODLESÍ - BRDKY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE	25 dny	1.4. 15	6.5. 15	0%
248		**49.16 - Splašková kanalizace Valašské Meziříčí, místní část Hrachovec - Vichury**	**234 dny**	**12.8. 14**	**6.7. 15**	**0%**
249		**SO 49.16-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**	**87 dny**	**1.9. 14**	**31.12. 14**	**0%**
250		A	56 dny	1.9. 14	18.11. 14	0%
251		A1	7 dny	18.11. 14	27.11. 14	0%
252		A2	12 dny	27.11. 14	15.12. 14	0%
253		A3	12 dny	15.12. 14	31.12. 14	0%
254		SO 49.16-02 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	85 dny	1.9. 14	29.12. 14	0%
255		SO 49.16-03 OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY	13 dny	17.6. 15	6.7. 15	0%
256		SO 49.16-04 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	21 dny	2.6. 15	1.7. 15	0%
257		SO 49.16-05 PŘELOŽKA VODOVODU	14 dny	12.8. 14	1.9. 14	0%
258		**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	**25 dny**	**18.5. 15**	**22.6. 15**	**0%**
259		DSO 49.16.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, MÍSTNÍ ČÁST HRACHOVEC - VICHURY -	25 dny	18.5. 15	22.6. 15	0%
260		**49.17 - Kanalizace Valašské Meziříčí, Poličná, oblast Štěpnice II, Nad ulicí Kouty**	**313 dny**	**1.4. 14**	**12.6. 15**	**9%**
261		**DSO 49.17-01.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ŠTĚPNICE II**	**151 dny**	**28.4. 14**	**25.11. 14**	**18%**
262		H	100 dny	12.5. 14	29.9. 14	35%
263		H1	28 dny	8.5. 14	17.6. 14	0%
264		H1-1	8 dny	17.6. 14	27.6. 14	0%
265		H2	23 dny	29.9. 14	30.10. 14	0%
266		H3	28 dny	27.6. 14	6.8. 14	0%
267		H3-2	5 dny	6.8. 14	13.8. 14	0%
268		H3-3	21 dny	13.8. 14	11.9. 14	0%
269		H4	8 dny	28.4. 14	8.5. 14	100%
270		H5	18 dny	30.10. 14	25.11. 14	0%
271		**DSO 49.17-01.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NAD ULICÍ KOUTY**	**54 dny**	**28.4. 14**	**11.7. 14**	**18%**
272		D7	45 dny	28.4. 14	30.6. 14	22%
273		D8	7 dny	30.6. 14	9.7. 14	0%
274		D9	2 dny	9.7. 14	11.7. 14	0%
275		DSO 49.17-02.1 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - ŠTĚPNICE II	164 dny	16.5. 14	1.1. 15	1%
276		DSO 49.17-02.2 NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - NAD ULICÍ KOUTY	48,75 dny	2.5. 14	9.7. 14	0%
277		DSO 49.17-04.1 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - ŠTĚPNICE II	35 dny	1.4. 15	20.5. 15	0%
278		DSO 49.17-04.2 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - NAD ULICÍ KOUTY	21 dny	14.5. 15	12.6. 15	0%
279		**DSO 49.17-05.1 PŘELOŽKY VODOVODU - ŠTĚPNICE II**	**37 dny**	**3.10. 14**	**25.11. 14**	**0%**
280		1	14 dny	5.11. 14	25.11. 14	0%
281		2	20 dny	3.10. 14	31.10. 14	0%
282		DSO 49.17-05.2 PŘELOŽKA PLYNOVODU - ŠTĚPNICE II	14 dny	1.4. 14	21.4. 14	0%
283		**DSO 49.17-05.3 PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ŠTĚPNICE II**	**64 dny**	**2.6. 14**	**29.8. 14**	**0%**
284		1	6 dny	21.8. 14	29.8. 14	0%
285		2	10 dny	2.6. 14	16.6. 14	0%
286		**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	**52 dny**	**1.4. 15**	**12.6. 15**	**0%**
287		DSO 49.17.2-OP KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, POLIČNÁ, OBLAST ŠTĚPNICE II, NAD ULICÍ KOUTY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE	52 dny	1.4. 15	12.6. 15	0%
288		**49.19 - Prodloužení splaškové kanalizace Podlesí - Oznica**	**212 dny**	**8.9. 14**	**1.7. 15**	**0%**
289		**SO 49.19-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**	**76 dny**	**8.9. 14**	**23.12. 14**	**0%**
290		5	32 dny	8.9. 14	22.10. 14	0%
291		6	17 dny	20.11. 14	15.12. 14	0%
292		6-1	6 dny	15.12. 14	23.12. 14	0%
293		7	20 dny	22.10. 14	19.11. 14	0%
294		7-1	1 den	19.11. 14	20.11. 14	0%
295		SO 49.19-02 NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	76 dny	8.9. 14	23.12. 14	0%
296		SO 49.19-03 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	21 dny	2.6. 15	1.7. 15	0%
297		SO 49.19-04 PŘELOŽKY VODOVODU	7 dny	27.10. 14	5.11. 14	0%
298		**OPČNÍ ČÁST - OPRAVY KOMUNIKACÍ**	**14 dny**	**15.6. 15**	**3.7. 15**	**0%**
299		DSO 49.19.3-OP PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PODLESÍ - OZNICA - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKA	14 dny	15.6. 15	3.7. 15	0%
300		**OPČNÍ ČÁST - OSTATNÍ STAVBY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**	**55 dny**	**1.4. 15**	**17.6. 15**	**0%**
301		DSO 49.10.1 Veřejné osvětlení - Oznica	21 dny	6.5. 15	4.6. 15	0%
302		**DSO 49.19.2 Dešťová Oznica**	**55 dny**	**1.4. 15**	**17.6. 15**	**0%**
303		"D"-03	25 dny	1.4. 15	6.5. 15	0%
304		"D1"-03	15 dny	6.5. 15	27.5. 15	0%
305		"D"-02	15 dny	27.5. 15	17.6. 15	0%
306		**49.21 - Kanalizace Krhová - Měšečky a Osyčí II**	**159,75 dny**	**22.4. 14**	**1.12. 14**	**46%**
307		**SO 49.21-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE**	**32 dny**	**22.4. 14**	**5.6. 14**	**72%**
308		A	14 dny	22.4. 14	12.5. 14	100%
309		B	18 dny	12.5. 14	5.6. 14	50%
310		SO 49.21-02 NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	38 dny	22.4. 14	13.6. 14	50%
311		SO 49.21-03 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH	21 dny	3.11. 14	1.12. 14	0%
312		***1. milník 25% provedených prací***	***0 dny***	***30.6. 14***	***30.6. 14***	***0%***
313		***2. milník 50% provedených prací***	***0 dny***	***30.9. 14***	***30.9. 14***	***0%***
314		***3. milník 75% provedených prací***	***0 dny***	***28.11. 14***	***28.11. 14***	***0%***



STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
OBLAST VÝCHOD
[illegible]

SOMV ČISTÁ BEČVA II SF2P ①
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II
SPRÁVCE STAVBY
SDRUŽENÍ
CENTROPROJEKT GROUP a.s.
JANČÁLEK s.r.o.
Mott MacDonald CZ s.r.o.

10.6.2014

Vypracoval: Ing. Michal Pavlík
Datum: 22.5. 14

Kritický
Kritické rozdělení
Úkol
Rozdělení
Milník
Skluz
Souhrnný
Souhrn projektu
Zahrnutý kritický
Zahrnuté kritické rozdělení
Vnější úkoly
Vnější milník
Neaktivní úkol
Neaktivní úkol
Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Průběh
Konečný termín